

২০০৭ - ২০০৮ অর্থ বছরে গৃহীত সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন দরপত্র/কাজের এপ্রিল/০৮ পর্যন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন।

প্রকল্পের নামঃ- সি আর আর পি ।

ক্রঃ নং	কাজ/সরবরাহকৃত মালামালের নাম	পরিমাণ	কার্যাদেশকৃত/ প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র/ কোটেশন খোলার তারিখ	দরপত্র/ কোটেশন মূল্যায়নের তারিখ	মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক দরপত্র/কোটেশন অনুমোদনের তারিখ	এওয়ার্ড প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ (প্রকৃত/ সম্ভাব্য)	মন্তব্য/অগ্রগতি/মালামাল গ্রহণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	ত্রি-প্রধান কার্যালয়ের কমিউনিটি বিল্ডিং বর্ধিত করণ অবশিষ্ট কাজ।		৫.৯১	১/৬/০৬	২/৭/০৬	৩/৮/০৬	১৭/০৮/০৬	২৮/৮/০৬	১২/১১/০৬	৩০/৯/০৭	কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
২	ত্রি-আর্থগলিক কার্যালয় বরিশালের ট্রেনিং ডরমিটরী বিল্ডিং এর অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ।		২৬.০০	৯/৫/০৬	৪/৬/০৬	১৩/৬/০৬	২১/০৬/০৬	২৬/৬/০৬	১৪/৮/০৬	২৩/৯/০৭	কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং চূড়ান্ত বি পরিশোধ করা হয়েছে।
৩	ত্রি-আর্থগলিক কার্যালয় বরিশালের ডিপ টিউব ওয়েল বসানোর কাজ।		৬.৪২	২০/৩/০৭	১১/৪/০৭	২৬/৪/০৬	৩/৫/০৭	১৪/৫/০৭	২৮/৬/০৭	১৩/৯/০৭	-এ-
৪	ত্রি-সদর দপ্তরের 'এ' টাইপ ভবন সংস্কার কাজ।		৯.৮৯	৪/৪/০৭	৩০/৪/০৭	১০/৫/০৭	২১/৫/০৭	১৫/৫/০৭	৪/৬/০৭	১৭/৮/০৭	-এ-
৫	ত্রি-আর্থগলিক কার্যালয় বরিশালের অফিস ভবন মেরামত কাজ।		১.৭০	-	৮/৪/০৭	১২/৪/০৭	-	-	-	১৯/৭/০৭	-এ-
৬	ত্রি-আর্থগলিক কার্যালয় বরিশালের ফার্ম অফিস মেরামত কাজ।		১.৬৬	-	৮/৪/০৭	১২/৪/০৭	-	-	-	১৫/৬/০৮	-এ-
৭	ত্রি-সদর দপ্তরের গবেষণা প্লটে মাটি ভরাট কাজ।		২০.০০	১৭/১২/০৭	২৩/১/০৮	১১/২/০৮	১২/২/০৮	১৭/২/০৮	৫/৩/০৮	২০/০৭/০৮	যৌথ পরিমাপ দেওয়া হয়েছে এবং তাগাদা পত্র দেওয়া হয়েছে।
৮	ত্রি-সদর দপ্তরের গবেষণা প্লটের পশ্চিমে শ্রমিক কলোনী পর্যাপ্ত সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ।		২৫.০০	১৭/১২/০৭	২৩/১/০৮	১১/২/০৮	-	-	-	-	প্রাক্কলন অপেক্ষা বেশী কোট করায় বর্তমান বাজার মূল্য যাচাই করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে।
৯	ত্রি-সদর দপ্তরের আবাসিক এলাকার পূর্ব সীমানার বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ।		২০.০০	১৩/০১/০৮	৬/২/০৮	১১/২/০৮	-	-	-	-	এওয়ার্ড লেটার প্রদান করা হয়েছে।
১০	ত্রি-সদর দপ্তরের ইমপ্লিমেন্ট শেড নির্মাণ কাজ।		১২.০০	২৭/১২/০৭	২৯/১/০৮	১৫/১১/০৭	-	-	-	-	বাজার মূল্য যাচাই এর কমিটি গঠন করা হয়েছে।
১১	ত্রি-আর্থগলিক কার্যালয় রংপুরে আর সি সি ড্রেইন নির্মাণ কাজ।		৯.২২	০২/১০/০৭	৩১/১০/০৭	-	২/১২/০৭	৪/১২/০৭	৩১/১২/০৭	৩০/৬/০৮	৯০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
১২	ত্রি-সদর দপ্তরে কীটতত্ত্ব, উদ্ভিদ প্রজননশ শারীতত্ত্ব, এগ্রোনোমি, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের নেট হাউজ সংস্কার কাজ।		৪০.০০	১০/০৩/০৮	৭/৪/০৮	-	-	-	-	-	অদ্য ১১/০৫/০৭ তারিখে টেন্ডার গ্রহণ করা হয়েছে, টি ই ই সির সুপারিশ এর অপেক্ষায় আছে।

২০০৭ - ২০০৮ অর্থ বছরে গৃহীত সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন দরপত্র/কাজের এপ্রিল/০৮ পর্যন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন।

প্রকল্পের নামঃ- সি আর আর পি ।

ক্রঃ নং	কাজ/সরবরাহকৃত মালামালের নাম	পরিমাণ	কার্যাদেশকৃত/ প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র/ কোটেশন খোলার তারিখ	দরপত্র/ কোটেশন মূল্যায়নের তারিখ	মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক দরপত্র/কোটেশন অনুমোদনের তারিখ	এওয়ার্ড প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ (প্রকৃত/ সম্ভাব্য)	মন্তব্য/অগ্রগতি/মালামাল গ্রহণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৩	বাসা বাড়ীর সিওয়ারেজ লাইন মেরামত		৫.০০								প্রক্রিয়াধীন আছে।
১৪	ব্রি- সদর দপ্তরের সি ডি ই এফ ও জি টাইপ আবাসিক ভবন মেরামত কাজ।		৩৫.০০								আগামী ২৮/০৫/২০০৮ তারিখে টেন্ডার গ্রহণ করা হবে।
১৫	ব্রি-সদর দপ্তরের অফিস ও আবাসিক এলাকায় আর সি সি রাস্তার উপর বিটুমিনিয়াস কারপেটিং রাস্তা নির্মাণ।		৫৬.০০	১/১/০৮	৪/৩/০৮	১৩/৩/০৮	৩০/৩/০৮	১/৪/০৮	৯/৪/০৮	১৮/৮/০৮	আনুমানিক ৪০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
১৬	ব্রি-সদর দপ্তরের ১ নং ডরমিটরীর সংস্কার ও টাইলস ফিটিং কাজ।		১৫.০০	৩/৪/০৮	৩০/৪/০৮	-	-	-	-	-	টি ই সি এর সুপারিশ এর অপেক্ষায় আছে।
১৭	ব্রি-সদর দপ্তরের ভি আই পি ডাইনিং রুম রি-মডেলিং করণ কাজ।		১০.০০	-	-	-	-	-	-	-	আপাততঃ রি-মডেলিং এর কাজ করা হবে না।
১৮	ব্রি-সদর দপ্তরের ডরমিটরীর রান্না ঘর মেরামত কাজ।		৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
১৯	ব্রি-আর্থগলিক কার্যালয় কুমিল্লা রেষ্ট হাউজ মেরামত কাজ।		২.৭৫	৮/১১/০৭	১২/১২/০৭	৩০/১২/০৭	৪/১/০৮	৭/১/০৮	১১/২/০৮	৩০/৫/০৮	কাজ চলছে।

২০০৭ - ২০০৮ অর্থ বছরে গৃহীত সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন দরপত্র/কাজের এপ্রিল/০৮ পর্যন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন।

প্রকল্পের নামঃ- সি আর আর পি ।

ক্রঃ নং	কাজ/সরবরাহকৃত মালামালের নাম	পরিমাণ	কার্যাদেশকৃত/ প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র/ কোটেশন খোলার তারিখ	দরপত্র/ কোটেশন মূল্যায়নের তারিখ	মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক দরপত্র/কোটেশন অনুমোদনের তারিখ	এওয়ার্ড প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ (প্রকৃত/ সম্ভাব্য)	মন্তব্য/অগ্রগতি/মালামাল গ্রহণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২০	ব্রি- সদর দপ্তরের প্রশাসন, অডিট ও সংগ্রহ শাখার জন্য থাই এলুমিনিয়ামের পার্টিশন ওয়াল নির্মাণ কাজ।		১০.০০	-	-	-	-	-	-	-	প্রাক্কলন অনুমোদনের জন্য মহাপরিচালক মহোদয় সমীপে নথি পেশ করা হয়েছিল কিন্তু যেহেতু প্রশাসন ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা আছে, তাই পার্টিশন ওয়াল তৈরীর জন্য অনুমোদন দেওয়া হয় নাই।
২১	ব্রি-সদর দপ্তরের মটর গ্যারেজ এর আর সি সি ফ্লোর নির্মাণ কাজ।		১২.০০	১৮/১০/০৭	২০/১১/০৭	১৫/১/০৮	১৬/১/০৮	১৬/১/০৮	১৩/২/০৮	৩০/৬/০৮	কাজ চলছে। ১৫% কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
২২	ব্রি-আঞ্চলিক কার্যালয় হবিগম্ভের আর সি সি রাস্তা নির্মাণ কাজ।		৯.১৩	২৭/১২/০৭	২৯/১/০৮	১৩/২/০৮	১৪/২/০৮	১৮/২/০৮	৫/৩/০৮	৩/৬/০৮	৩০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য তাগাদা পত্র দেওয়া হয়েছে।
২৩	রাজশাহীর বাসা বাড়ী মেরামত ও সংস্কার কাজ।		৫.০০			-	-	-	-	-	প্রাক্কলন পর্যায়ে আছে।
২৪	ব্রি-গাজীপুরের আবাসিক ভবন সমূহে জানালায় গ্লাস লাগানো।		২.৭৫	৮/১১/০৭	১১/১২/০৭	৩০/১২/০৭	৩০/১২/০৭	২১/১/০৮	২৬/২/০৮	২৫/২/০৯	কাজ চলছে। ৬০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

২০০৭ - ২০০৮ অর্থ বছরে গৃহীত সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন দরপত্র/কাজের এপ্রিল/০৮ পর্যন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন।

প্রকল্পের নামঃ- ও আর আর পি ।

ক্রঃ নং	কাজ/সরবরাহকৃত মালামালের নাম	পরিমাণ	কার্যাদেশকৃত/ প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র/ কোটেশন খোলার তারিখ	দরপত্র/ কোটেশন মূল্যায়নের তারিখ	মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক দরপত্র/কোটেশন অনুমোদনের তারিখ	এওয়ার্ড প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ (প্রকৃত/ সম্ভাব্য)	মন্তব্য/অগ্রগতি/মালামাল গ্রহণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	ব্রি-আঞ্চলিক কার্যালয় বরিশালের ইমপ্লিমেন্ট শেড এর অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ।		৮.০০	২০/৩/০৭	১১/৪/০৭	২৬/৪/০৭	৩/৫/০৭	১৫/৫/০৭	১৪/৮/০৭	৭/১১/০৭	কাজ সমাপ্ত হয়েছে। চূড়ান্ত বিল প্রদান করা হয়েছে।
২	ব্রি-আঞ্চলিক কার্যালয় ভাংগার বৈদ্যুতিক সাব স্টেশনের অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ।		১৯.০০ (২৩.০০)	৯/৫/০৬	৪/৬/০৬	১৩/৬/০৬	১৮/৬/০৬	২৭/৬/০৬	২৮/৬/০৬	৩০/৯/০৬	কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং কাজের চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
৩	ব্রি-আঞ্চলিক কার্যালয় হবিগম্ভের ডিপ টিউব ওয়েল বসানোর কাজ।		১০.৪২	৯/৫/০৬	৪/৬/০৬	৭/৬/০৬	১১/৬/০৬	২২/৬/০৬	২৮/৭/০৬	১/১/০৭	এ ব্যাপারে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
৪	ব্রি-আঞ্চলিক কার্যালয় বরিশালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ।		১০.২২	২৮/১২/০৬	২৪/০১/০৭	১/৩/০৭	১৫/৩/০৭	২৩/৫/০৭	২১/৮/০৭	২৯/২/০৮	কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
৫	ব্রি-আঞ্চলিক কার্যালয় বরিশালের স্টোর মেরামত কাজ।		৪৮০	২০/৩/০৭	১১/০৪/০৭	২৬/৪/০৭	৩/৫/০৭	১৩/০৫/০৭	২৮/৬/০৭	২৯/৮/০৭	কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং চূড়ান্ত বিল প্রদান করা হয়েছে।
৬	ব্রি-আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাগাজীতে আর সি সি রাস্তা নির্মাণ কাজ।		৮.৫৮	১৫/৮/০৭	১৯/৯/০৭	৮/১০/০৭	২৮/১০/০৭	৩১/১০/০৭	২০/১১/০৭	১৫/৪/০৮	কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

২০০৭ - ২০০৮ অর্থ বছরে গৃহীত সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন দরপত্র/কাজের এপ্রিল/০৮ পর্যন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন।

প্রকল্পের নামঃ- ও আর আর পি ।

ক্রঃ নং	কাজ/সরবরাহকৃত মালামালের নাম	পরিমাণ	কার্যাদেশকৃত/ প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র/ কোটেশন খোলার তারিখ	দরপত্র/ কোটেশন মূল্যায়নের তারিখ	মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক দরপত্র/কোটেশন অনুমোদনের তারিখ	এওয়ার্ড প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ (প্রকৃত/ সম্ভাব্য)	মন্তব্য/অগ্রগতি/মালামাল গ্রহণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৭	ব্রি-আঞ্চলিক কার্যালয় হবিগম্ভেজ আর সি সি রাস্তা ও আবাসিক বাসা সমূহের ড্রেইন এপ্রোন নির্মাণ কাজ।		২.৯৭	১৭/১২/০৭	২৩/০১/০৮	১৩/২/০৮	১৪/২/০৮	১৮/২/০৮	৫/৩/০৮	৩০/৫/০৮	৩০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই অবশিষ্ট কাজ শেষ হবে।
৮	ব্রি-আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাগাজীর ট্রোর মেরামত কাজ।		১.৭৮	১২/৩/০৮	২০/৩/০৮	-	-	-	-	-	প্রাক্কলন সংশোধন পূর্বক পুনরায় দরপত্র আহ্বান করা হবে।
৯	ব্রি-আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাগাজীর কাউশেড মেরামত কাজ।		১.৬০	৮/১১/০৭	১২/১২/০৭	৩০/১২/০৭	৩০/১২/০৭	৭/১/০৮	১১/২/০৮	৩০/৪/০৮	প্রাক্কলন সংশোধন পূর্বক পুনরায় দরপত্র আহ্বান করা হবে।
১০	ব্রি-আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লার আবাসিক ভবন সমূহ মেরামত কাজ।		৪.১১	১৭/১২/০৭	২৩/১/০৮	-	-	-	-	-	এওয়ার্ড লেটার দেওয়ার অপেক্ষায় আছে।